



Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne
Medefinancierd door
de Europese Unie

France - Wallonie - Vlaanderen



REnversC

Check-list chantier Interfaces Mur | Baie

Documenter les malfaçons (rapport, photos de détails...) pour se protéger juridiquement.

1. Stabilité et structure

- ☐ Pattes de fixation (position, espacement, rôle).
- ☐ Cornières de support synthétique sous seuils.
- ☐ Pas de mauvais supports (mousse PU, blocs creux).
- ☐ Dimensionnement correct des bâtis.
- ☐ Reprise de la charge correcte en pied de châssis.

2. Étanchéité à l'eau

- ☐ Position et relevé du Diba.
- ☐ Raccords pare-pluie / châssis.
- ☐ Seuils avec talons.
- ☐ Présence et qualité du compribande.
- ☐ ETICS : pas de joint dans l'isolant au droit des angles de baies.
- ☐ Trou du métier bouché.
- ☐ Étanchéité des cornières KORBO.
- ☐ Étanchéité des seuils, angles, linteaux.
- ☐ Étanchéité liquide en rénovation.

3. Étanchéité à l'air

- ☐ Membranes d'étanchéité à l'air sur tout le pourtour des châssis.
- ☐ « Oreilles » pour le plafonneur.
- ☐ Support adapté : propre, sec, sans peinture écaillée.
- ☐ Test Blower Door.
- ☐ Étanchéité des prises, caissons, quincaillerie.

4. Isolation thermique

- ❑ Continuité de l'isolation entre châssis et façade.
- ❑ En rénovation : traitement des battées.
- ❑ Gérer les ponts thermiques (seuils, linteaux, jonctions).
- ❑ Vérifier les valeurs U_f , U_g , U_w .
- ❑ Rénovation : isolation/découpe des seuils existants.

5. Isolation acoustique

- ❑ Vitrage asymétrique ou feuilleté.
- ❑ Patchs antivibratile sous les seuils.
- ❑ Raccords acoustiques.

6. Étanchéité au vent

- ❑ Joints périphériques.
- ❑ Pas de boîtes aux lettres non étanches dans les portes.
- ❑ Remplacer les brosses sous portes ($\neq$ étanchéité) par des seuils suisses.
- ❑ ETICS : enduit ne va pas jusqu'au sol.
- ❑ ETICS : un isolant spécifique est utilisé pour les pieds de murs.

7. Coordination et anticipation

- ❑ Définition de « Qui fait quoi, quand ? ».
- ❑ Anticiper les raccords entre corps de métier (maçon, menuisier, façadier, couvreur...).
- ❑ Ordre des travaux (châssis avant isolant).
- ❑ Adapter les solutions au type de mur (mur creux, mur plein, ETICS...).
- ❑ Vérification des produits réellement posés.

FINANCÉ PAR :



PARTENAIRES :

